

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	VALOR R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	IMPLANTAÇÃO/CANTEIRO/ADMIN.	R\$ 53.090,27	100,0%	R\$ 53.090,27		-			100,0%	53.090,27
2	FUNDAÇÃO	R\$ 22.612,77	100,0%	R\$ 22.612,77		-		-	100,0%	22.612,77
3	ESTRUTURA	R\$ 31.659,41	50,0%	R\$ 15.829,71	50,0%	R\$ 15.829,71		-	100,0%	31.659,41
4	ALVENARIA	R\$ 7.116,38	20,0%	R\$ 1.423,28	80,0%	R\$ 5.693,11		-	100,0%	7.116,38
5	TELHADO E COBERTURAS	R\$ 13.408,47		-	100,0%	R\$ 13.408,47		-	100,0%	13.408,47
6	PISO	R\$ 12.330,59		-	50,0%	R\$ 6.165,29	50,0%	R\$ 6.165,29	100,0%	12.330,59
7	REVESTIMENTO	R\$ 14.276,20		-	80,0%	R\$ 11.420,96	20,0%	R\$ 2.855,24	100,0%	14.276,20
8	ESQUARIAS	R\$ 14.547,46		-	100,0%	R\$ 14.547,46		-	100,0%	14.547,46
9	PINTURA	R\$ 27.392,37		-		-	100,0%	R\$ 27.392,37	100,0%	27.392,37
10	ELETRICA	R\$ 13.458,07		-	70,0%	R\$ 9.420,65	30,0%	R\$ 4.037,42	100,0%	13.458,07
11	PASSEIO EXTERNO	R\$ 1.268,77		-		-	100,0%	R\$ 1.268,77	100,0%	1.268,77
12	HIDROSSANITARIO	R\$ 7.028,36					100,0%	R\$ 7.028,36	100,0%	7.028,36
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E DIVISÓRIAS	R\$ 15.157,44					100,0%	R\$ 15.157,44	100,0%	15.157,44
TOTAL GERAL		233.346,57		92.956,03		76.485,65		63.904,89		233.346,57
TOTAL MENSAL		233.346,57	39,84%	92.956,03	32,78%	76.485,65	27,39%	63.904,89	100,00%	233.346,57
TOTAL ACUMULADO		233.346,57	39,84%	92.956,03	72,61%	169.441,68	100,00%	233.346,57	100,00%	233.346,57

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engº Civil CREA-GO 5575/D