

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PARQUE DE INACIOLANDIA - ETAPA 3

ENDEREÇO: AV JOSE BARBOSA MAISSON, ORLA DO LAGO, INACIOLANDIA, GOIÁS



ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	VALOR R\$	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		TOTAIS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 1.214,04	100,0%	R\$ 1.214,04	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	1.214,04
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 16.708,02	40,0%	R\$ 6.683,21	40,0%	R\$ 6.683,21	20,0%	R\$ 3.341,60	100,0%	16.708,02
3	EQUIPAMENTOS / PROTEÇÕES / OPERAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 4.633,86	40,0%	R\$ 1.853,54	40,0%	R\$ 1.853,54	20,0%	R\$ 926,77	100,0%	4.633,86
4	QUIOSQUE Nº 1	R\$ 21.508,00	30,0%	R\$ 6.452,40	70,0%	R\$ 15.055,60		R\$ -	100,0%	21.508,00
5	QUIOSQUE Nº 2	R\$ 26.403,79	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 7.921,14	70,0%	R\$ 18.482,65	100,0%	26.403,79
6	PASSEIO EM CONCRETO	R\$ 24.601,32	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 12.300,66	50,0%	R\$ 12.300,66	100,0%	24.601,32
7	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 173.968,94	30,0%	R\$ 52.190,68	50,0%	R\$ 86.984,47	20,0%	R\$ 34.793,79	100,0%	173.968,94
8	ACADEMIA	R\$ 49.260,01		R\$ -	30,0%	R\$ 14.778,00	70,0%	R\$ 34.482,01	100,0%	49.260,01
9	BANCOS	R\$ 45.006,01		R\$ -	30,0%	R\$ 13.501,80	70,0%	R\$ 31.504,20	100,0%	45.006,01
10	AREA KIDS	R\$ 27.151,68		R\$ -	30,0%	R\$ 8.145,51	70,0%	R\$ 19.006,18	100,0%	27.151,68
11	JARDINAGEM E GRAMADOS	R\$ 59.480,62	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 29.740,31	50,0%	R\$ 29.740,31	100,0%	59.480,62
TOTAL GERAL		449.936,28		68.393,87		196.964,23		184.578,18		449.936,28
TOTAL MENSAL		449.936,28	15,20%	68.393,87	43,78%	196.964,23	41,02%	184.578,18	100,00%	449.936,28
TOTAL ACUMULADO		449.936,28	15,20%	68.393,87	58,98%	265.358,11	100,00%	449.936,28	100,00%	449.936,28

Engº LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
CREA-GO 5575/D